

## Отчет о деятельности МП «Бишкекводоканал» за 1-е полугодие 2024 года

По состоянию на 01.07.2024 года управлением эксплуатируется 334 артскважины глубиной 160-250 метров. Город Бишкек снабжается питьевой водой с 37-ти водозаборов Орто-Алышского и Ала-Арчинского месторождений подземных вод. На 12 водозаборах имеются насосные станции II подъема, для водоснабжения высотных жилых домов задействовано 316 повысительных насосных станций. Транспортирование питьевой воды осуществляется по системе трубопроводов различных диаметров, протяженностью 1 563,13 км.

Химико-бактериологическая лаборатория (ХБЛ) Бишкекводоканала, в соответствии с Рабочей программой на 2021-2025 гг., согласованной с Центром санэпиднадзора г. Бишкек, осуществляет контроль качества питьевой воды подаваемой населению г. Бишкек, в том числе на водозаборах и распределительной сети.

За январь-июнь 2024 года с водозаборов и распределительной сети было отобрано 8 233 проб. Контроль качества хлорирования производился на 16-ти водозаборах и распределительной сети, контроль работы 24 бактерицидных установок осуществлялся на 19 водозаборах. Выполнено 26 029 анализов проб питьевой воды по бактериологическим показателям и 36 476 анализов проб по химическим показателям, по активному остаточному хлору 2 909 анализов, осуществлена промывка и хлорирование 15-ти скважин, 5-ти водоразборных колонок, 291,72 км водопроводных сетей после устранения аварий на трубопроводах  $D=50$  мм и более, проводилось определение содержания нитратов и хрома<sup>(6+)</sup> на водозаборах и распределительной сети.

Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях полной биологической очистки, производительностью 380 тыс. м<sup>3</sup> стоков в сутки, протяженность городских канализационных сетей составляет 795,6 км для перекачки сточных вод имеется 4 КНС.

Для улучшения водоснабжения, приема и очистки сточных вод, а также во исполнение Плана мероприятий на 2024 год выполнен ремонт электросилового и насосного оборудования, используемого на скважинах, насосных станциях и другие ремонтно-профилактические работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, на сумму 70 000,0 тыс. сом., в том числе:

- проведена замена наружных и аварийных участков водопроводных сетей общей протяженностью 4,94 км и 0,15 км канализационных сетей.

- устранено 883 аварий по водопроводным и канализационным сетям, связанных с раскопками с привлечением тяжелой спецтехники и спецавтотранспорта, 1 412 засоров на канализационных сетях, установка, замена и ремонт вышедшей из строя запорной арматуры (задвижки, вентили, вантузы) и пожарных гидрантов в количестве 396 шт.; установлено 168 люков в комплекте на водопроводных и канализационных сетях, произведена чистка 23 скважин, установлено 20 шт. и прочищено 348 шт. водопроводных колодцев, отремонтировано 105 шт. и прочищено 11 231 шт. канализационных колодцев, промыто 314,39 км канализационных сетей, поиск скрытых утечек, люков и колодцев 147 раз.

В рамках вышеуказанных работ для улучшения водоснабжения района действия водозабора «Орто-Алыш», силами и за счет средств управления были осуществлены следующие мероприятия:

- проведен тендер и определен подрядчик на выполнение бурения скважины на в/з Орто-Алыш (срок окончания в августе 2024 года);

- проведена чистка днища от иловых отложений и береговой линии от зарослей кустарников и камыша существующих 9-ти подпиточных озер на водозаборе «Орто-Алыш» и организован дополнительный поглощающий земляной водоем для искусственной подпитки водоносного горизонта;

- осуществлена чистка 22 скважин на водозаборе Орто-Алыш от песка и карбонатных отложений с целью увеличения водопроницаемости фильтровой колоны скважин;

- согласно договору между МП «Бишкекводоканал» и Аламудунским РУВХ из государственных водохозяйственных систем КР по каналу Чон-Алыш и р.Ала-Арча для наполнения подпиточных озер водозабора «Орто-Алыш» на период с 15 февраля до конца ноября осуществляется подача воды на территорию водозабора.

- на водозаборе «Северный» подрядной организацией, согласно заключенному договору, осуществлено бурение 2-х скважин глубиной по 240 метров, силами службы «Водоснабжения» проводятся работы по обвязке сетями водо и электроснабжения скважин, с целью подключения их к общей системе водозабора.

В рамках расширения водозабора «Башкара-Суу», согласно разработанному ОАО проектный институт «Кыргызгипрострой» проекту осуществляется бурение скважин и строительство инженерных сетей и сооружений.

Распоряжением мэрии города Бишкек от 23 апреля 2024 года № 110-р УКС мэрии города Бишкек определен уполномоченным органом по финансированию работ и услуг по проектированию и строительству водозабора на территории дополнительного участка Баш-Кара-Суу. Согласно указанному документу между УКС мэрии города Бишкек и МП «Бишкекводоканал» заключен договор о взаимодействии.

В рамках строительных намерений проводится бурение 5-ти скважин, строительство и опрессовка водоводов Д=500мм, 426мм, 325мм, Д=275мм общей протяженностью 613 метров, выполнено строительство подземной камеры задвижек, установлено 2 трансформатора в ГТП мощностью 630кВА и проложен силовой кабель, проведено ограждение дополнительной территории водозабора.

### **Техническое обслуживание внутридомовых сетей**

На техобслуживании МП «Бишкекводоканал» на 01.07.24г. находятся 1 742 многоквартирных жилых домов с общей площадью – 5 161 429 м<sup>2</sup>, в которых проходят инженерные коммуникации общего пользования: 531 км водопроводных сетей, 476 км канализационных сетей, вентиля и задвижек на водомерных рамках 869 шт., вентиля по стоякам 21 666 шт.

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Выполнено заявок на устранение аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях общего пользования, в том числе:	шт.	5 337
2	Устранено засоров канализации	шт.	2 031
3	Заменено канализационных сетей в комплекте с фасонными частями	км	2,63
4	Заменено водопроводных труб	км	1,48

5	Заменено и отремонтировано задвижек и вентилей по стоякам и на водомерных рамках	шт.	340
6	Установлено различной фасонины	шт.	5 136

Во исполнение приложения 4 Постановления Кабинета Министров КР от 30 апреля 2022 года №236 «Порядок приема-передачи на безвозмездной основе имущества, освобожденного от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 213 и 288 Налогового Кодекса КР» и распоряжения мэрии города Бишкек от 17 октября 2016 года №309-р «О составе комиссии», по результатам инвентаризации передаваемых безвозмездно строительными организациями основных фондов, внесены в реестр муниципального имущества мэрии г.Бишкек и переданы на баланс МП «Бишкекводоканал» для дальнейшего технического обслуживания и эксплуатации **за январь-июнь 2024 года** наружные водопроводно-канализационные сети и сооружения по 23-ти объектам, в том числе 10,96 км канализационных сетей построенных УКСом мэрии г.Бишкек в жилмассиве «Ак-Босого»; по ул.Кедровая, по ул.Джакыпова, по ул.Свободная, по ул.Великолукская.

<i>№№</i>	<i>Наименование основных средств, переданных в муниципальную собственность г.Бишкек сторонними организациями</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>на 01.07.2024г</i>
1.	Водопроводные сети	км	3,69
2.	Канализационные сети	км	13,01
3.	Повысительные насосные станции	шт	5